

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

(наименование организации)

Код по ОКУД

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор В.В. Титок  
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)  
 « 15 » 20 19 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « 15 » 05 20 19 г. № 49а в составе:

председателя комиссии Зам. директора по ОБ Романчука В.А  
 (должность) (инициалы, фамилия)

членов комиссии Зав. ОКС Иванова А.В.  
 (должность) (инициалы, фамилия)

Ведущего инженера ОКС Скворцовой Т.Л.  
 (должность) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт каменной горки с благоустройством по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 2в

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести ремонт покрытия из мраморных плит – 109 м2, ремонт бутовой  
 (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

кладки – 4,3 м3

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэффициент стесненности K=1,2

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Председатель комиссии Зам. директора по ОБ В.А. Романчук  
 (должность) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии Зав. ОКС А.В. Иванов  
 (должность) (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер ОКС Т.Л. Скворцова  
 (должность) (инициалы, фамилия)

**ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную	100м <sup>2</sup> покрытия	1.09	
2.	Разборка покрытий и оснований цементобетонных	100м <sup>3</sup>	0.1085	
3.	Разборка бордюров на бетонном основании	100м	0.08	
4.	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	100м <sup>3</sup>	0.109	
5.	Устройство полов из полированных плит мраморных типа "БРЕКЧИЯ"	100м <sup>2</sup>	1.09	
6.	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	м <sup>3</sup>	4.3	
7.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы	100м <sup>3</sup>	0.15	
8.	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	т	25.4	
9.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т	25.4	

Составил Вед. смет. Окс  
(должность)

[Подпись]  
(подпись)

Р.А. Сиверцова  
(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.