



В.В. Титок
(инициалы, фамилия)
20 18 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «15» 08 2014 г. № 492 в составе:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| председателя комиссии | Зам. директора по ОВ | Романчука В.А. |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| членов комиссии | Зав. ОКС | Иванова А.В. |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| | Ведущего инженера ОКС | Скворцовой Т.Л. |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт бассейна водных растений по адресу г. Минск, ул. Сурганова, 2в
(наименование объекта)

установлено, что В процессе эксплуатации произошло разрушение облицовки стен и полов из керамической плитки
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)
в количестве 311,374 м2

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэффициент стесненности $K=1,1$
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: При производстве работ применить для облицовки чаши бассейна плитку производства ОАО «Керамин» коллекция «Мультиколор», для облицовки остальных поверхностей применить плитку ОАО «Керамин» коллекция «Портланд»

- | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Председатель комиссии | Зам. директора по ОВ | Романчук В.А. |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | Зав. ОКС | Иванов А.В. |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| | Ведущий инженер ОКС | Скворцова Т.Л. |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100м2	1.06374	
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100м2	2.05	
3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 м2	2.05	
4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО ДЕРЕВУ И ГИПСОВЫМ ПЛИТАМ	100м2	1.06374	
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100м2	1.06374	
6	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ НАРУЖНЫХ (ЦОКОЛЬНЫХ) СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100м2	1.06374	
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100м2	2.05	

Составил

Вед. техн. Ос
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Г. П. Саварева
(инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20 ____ г.