

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

(наименование организации)

Форма С-1



Blank box for stamp or code.

В.В. Титок

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)  
« 20 19 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « 15 » 05 20 14 г. № 479а в составе:

председателя комиссии Зам. директора по ОВ Романчука В.А.  
(должность) (инициалы, фамилия)

членов комиссии Зав. ОКС Иванова А.В.  
(должность) (инициалы, фамилия)

Ведущего инженера ОКС Скворцовой Т.Л.  
(должность) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт фасадов фондовых оранжерей по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 2в

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести ремонт штукатурки фасадов – 38 м2, штукатурки тяг – 32 м2,  
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

ремонт водосточных труб – 25 м.п.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэффициент стесненности  $K = 1.1$

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Председатель комиссии Зам. директора по ОВ В.А. Романчук  
(должность) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии Зав. ОКС Иванов А.В.  
(должность) (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер ОКС Скворцова Т.Л.  
(должность) (инициалы, фамилия)

**ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0.21	
2.	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм	100м2	0.21	
3.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0.17	
4.	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм	100м2	0.17	
5.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100м2	0.38	
6.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц длиной в одном месте до 5 м	100м2	0.17	
7.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов длиной в одном месте более 5 м	100м2	0.15	
8.	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	0.95	
9.	Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов	100м2	1.7	
10.	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100м	0.25	

Составил Вед. инсп. ОКС  
(должность)

[Подпись]  
(подпись)

И.П. Свободова  
(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.