

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

(наименование организации)

Код по ОКУД

Форма С-1



В.В. Титок

(инициалы, фамилия)

20 19 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «15» 05 2014 г. № 49 в составе:

председателя комиссии Зам. директора по ОБ Романчука В.А.  
(должность) (инициалы, фамилия)

членов комиссии Зав. ОКС Иванова А.В.  
(должность) (инициалы, фамилия)

Ведущего инженера ОКС Скворцовой Т.Л.  
(должность) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

**Текущий ремонт полевого домика интродукционного питомника древесных растений по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 2в**

(наименование объекта)

установлено, что необходимо заменить покрытие пола – 33м<sup>2</sup>, оклеить стены обоями – 80м<sup>2</sup>,  
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

заменить розетки и выключатели – 17 шт., заменить светильники – 6 шт.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэффициент стесненности  $K=1.1$

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Председатель комиссии Зам. директора по ОБ В.А. Романчук  
(должность) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии Зав. ОКС Иванов А.В.  
(должность) (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер ОКС Скворцова Т.Л.  
(должность) (инициалы, фамилия)

**ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100м	0.3933	
2.	Разборка фанерной обшивки стен	100м2	0.2565	
3.	Разборка бетонных монолитных фундаментов	м3	0.57	
4.	Разборка покрытий и оснований цементобетонных	100м3	0.004	
5.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100шт	0.04	
6.	Демонтаж выключателей и розеток	100шт	0.16	
7.	Устройство покрытий из древесностружечных плит площадью пола до 10 м2	100м2	0.33	
8.	Устройство покрытий из рулонного материала типа "ТАРКЕТТ"	100 м2	0.33	
9.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами	100м	0.3933	
10.	Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки	100 м2	0.0494	
11.	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100м	0.6453	
12.	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	100 м2	0.9032	
13.	Оклейка стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием	100м2	0.8	
14.	Акриловая окраска стен по обоям	100м2	0.8	
15.	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100м2 обшивки стен з	0.1	
16.	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100м	0.11	
17.	Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями	100м2 потолка	0.3309	
18.	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100шт	0.04	
19.	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	100шт	0.13	
20.	Рукава металлические, наружный диаметр до 48мм	100м	0.75	
21.	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 2,5 мм2	100м трубы (металлор)	0.75	
22.	Светильник с люминесцентными лампами	шт	4	
23.	Светильник одноламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100шт	0.02	
24.	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100м2	0.08	
25.	Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины	100м2	0.08	
26.	Бетонирование ступеней в мелкощитовой опалубке	100м3	0.006	
27.	Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной	100м2	0.0376	
28.	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100м	0.013	

Составил

Вир. севко. Оне  
(должность)

[Подпись]  
(подпись)

Р. А. Свободина  
(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.