Форма С-1

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» Код по ОКУД

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____ В.В. Титок

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«___» _____ 2014 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «15» 05 2014 г. № 49а в составе:

председателя комиссии Зам. директора по ОВ Романчука В.А

(должность) (инициалы, фамилия)

членов комиссии Зав. ОКС Иванова А.В.

(должность) (инициалы, фамилия)

Ведущего инженера ОКС Скворцовой Т.Л.

(должность) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт ограждения вдоль улицы Академической по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 2в

(наименование объекта)

установлено, что Необходимо провести ремонт штукатурки в количестве 131 м2, очистку с последующей окраской

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

бетонной части ограждения в количестве 3551,68 м2, окраску металлической части ограждения в количестве 1926,1 м2, смену парапетов в количестве 150,0 м2

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1,1

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Председатель комиссии Зам. директора по ОВ В.А. Романчук

(должность) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии Зав. ОКС Иванов А.В.

(должность) (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер ОКС Скворцова Т.Л.

(должность) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Очистка стен от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов	100м2	35.5168	
2.	Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	100м2	1.31	
3.	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным наружным поверхностям стен с лесов	100м2	1.31	
4.	Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов	100м2	35.5168	
5.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	19.261	
6.	Смена брандмауэров и парапетов без обделки боковых сторон шириной до 1 м	100м	1.5	

Составил вед. инж. ОКС _____ Г. Л. Скворцова
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20 ___ г.